

**Отчет по работам, проведенным в 2016 году в рамках текущего
ремонта в МКД по адресу:
улица Егорова дом 16**

1. Замена канализационных труб в подвале под подъездом № 1.
2. Замена участка кровли над квартирой № 13.
3. Замена поврежденных участков водосточных труб.
4. Замена участка стояка холодного водоснабжения в подвальном помещении под подъездом № 1.
5. Ремонт венчающего карниза.
6. Проведение противоаварийных мероприятий по устранению угрозы обрушения штукатурного слоя с фасада здания.
7. Проведение обследования технического состояния фасада МКД ОАО «ЛенЖилНииПроект».

№ п/п	Наименование работ	Материалы	Стоимость материалов	Стоимость работ
1	Замена лежака канализации подвал пар 1	Тройник 110х45- 2 шт. Отвод 110х90- 2 шт. Переход чуг/ пласт- 1 шт. Переход 110х50- 1 шт. Отвод 50х45- 6 шт. Труба 110 2 м- 1 шт. Труба 110 1м- 3 шт. Труба 50 0,5 м- 3 шт. Труба 110 0,5 м- 3 шт. Труба 110 0,25 м- 1 шт	2231,16	19200
2	Ремонт кровли над кв. 13	Фасад- 46 м2 Двор- 30 м2	68000	75000
3	Замена водосточных труб	Труба Ду 216- 8 шт. Отмет Ду 216- 8 шт.	5040	4 500
4	Замена участка стояка ХВС ГВС в подвале под 1 пар.	Труба ППР Ду 32- 8 м. Тройник ППР 32х25х32- 2 шт. Муфта комб. 32х3/4 н.р- 4 шт. Уголок 32х90- 8 шт Труба ППР Ду 25-2 м. Муфта комб.25х1/2 н.р- 2 шт. Уголок 25х90- 2 шт.	1282,02	12 000
5	Ремонт деревянной подшивки венчающего карниза			12 000
6	Проведение мероприятий от угрозы обрушения с фасада Монтаж фасадной сетки (фасад по Егорова д16)	Сетка фасадная Крепеж	17 000	78 000

7	Обследование тех. состояния фасада ОАО "Ленжилниипроект"			80 000
Итого				374 253,28 руб.