

**Отчет по работам, выполненным в 2015 году в рамках
текущего ремонта в МКД по адресу набережная Крюкова
канала дом 11.**

наименование работ	материалы	стоимость работ
<p>1. Замена подземного трубопровода от ИТП до подъезда дома № 9. Разборка брусчатого покрытия во дворе. Раскопка траншеи. Демонтаж стального трубопровода. Выборка лишнего грунта. Обустройство песчаной подушки. Прокладка стального трубопровода. Обустройство теплоизоляции. Засыпка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Восстановление брусчатого покрытия двора.</p>	<p>Труба Ду 89- 40 м Отвод Ду89- 8 шт. Скорлупа Ду 89х30- 40м Сколупа отвод 89х30-6 шт Стрейч гидроизол- 100м</p>	<p>330 000</p>
<p>2. Косметический ремонт подъезда. Отбивка штукатурки Покрытие стен п ротивогрибковым составом Штукатурка стен и потолков. Шпатлевка стен и потолков. Окраска стен и потолков. Укладка керамогран 1 этаж</p>		<p>103 800</p>

<p>3. Восстановление дворового освещения. Затягивание кабеля в гофроканал. Прокладка кабеля. Установка светодиодных светильников. Установка реле сумеречного освещения</p>	<p>Провод ВВГ 2х2,5- 200 Гофра 16- 200м Опора наклонная- 6 шт Светильник светодиодный 6 шт Фотореле ФР-6</p>	<p>133 380</p>
<p>4. Ремонт привода ворот.</p>		<p>17 000</p>
<p>1. Замена вводного кабеля от кабельного киоска до ГРЩ</p>	<p>кабель ВВГ 5х120- 65м рубильник ВР 35- 1 шт.</p>	<p>178 800</p>

Итого:

762 980