

	Наименование работ	Материалы	Стоимость
01	Подготовка к косметическому ремонту подъезда (кв.3-8): (монтаж кабель-каналов, распред коробок, прокладка слаботочных систем в кабель каналах)	Коробка 100x100x50-10шт Кабельканал 40x25x2000-1шт Клемма Ваго- 100 шт. Ящик ШМП- 2 шт Изолента10 шт	39 100
02.1	Замена аварийного участка розлива ГВС в подвале под кв. 3 Демонтаж стального трубопровода, монтаж стального трубопровода (сварка), замена отсекающего крана Замена аварийного участка трубопровода ГВС (теплоцентр) Замена предохранительного клапана ГВС Замена отсекающего крана ГВС	Тройник стальной 57- 1 шт Отвод ст к/з 57- 3 шт Отвод ст к/з 40- 1 шт Труба Д 57 8 м Кран шар 20- 1 шт Кран шар Ду 50- 1шт Резьба Ду 50- 4 шт. Отвод Ду 50- 2 шт. Труба Ду 50- 2 м Клапан предохранительный Ду 50 - 1 шт	28 600
03	Замена аварийного участка подземного трубопровода Вскрытие асфальтового покрытия арки, выемка грунта в арке4 пог. м., демонтаж стальных труб, прокладка стальных труб, засыпка траншеи, восстановление асфальтового покрытия в арке	Труба черн 89-24 м Труба черн 57-16 м Отвод ст к/з 57- 6 шт Отвод ст 89- 6 шт Кран шар 20- 2 шт Труба а/ц 100-2шт Муфта пэ для ац трубы	84370
04	Замена канализ. стояка кухня кв. 25. 26.27.2	Замена стояка канализации От подвала до чердака 5 Этажей . материал заказч.	10 000
05	Косметический ремонт подъезда- 3 шт.	Подъезд кв 17,19- восстановление ремонта после пожара Потолок-33 м2 Стены- 108 м2 Подъезд кв 3,5 Потолок- 80 м2 Стена 238,5 м2 Подъезд кв 19 Потолок 50 м2	223 000

		Стена 207,5 м2	
	Итого		385070

Отчет по работам, проведенным в 2015 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу улица Егорова дом 16.

1. Косметический ремонт подъезда (кв.3, 5)
Установка кабель- каналов. Прокладка действующей слаботочной сети в кабель- каналах. Оштукатуривание стен. Шпаклевка стен и потолка. Окраска стен и потолка.
2. Установка доводчика на дверь в подъезд.
3. Замена участка аварийного розлива ГВС в подвале под квартирой № 3.
Демонтаж стальной трубы. Монтаж стальной трубы. Врезка в действующие трубопроводы.
4. Замена аварийного участка подземного трубопровода ГВС.
Вскрытие асфальтного покрытия в арке жилого дома. Раскопка траншеи. Обустройство песчаной подушки. Прокладка трубопроводов. Засыпка траншеи. Восстановление асфальтового покрытия в арке жилого дома.
5. Замена стояка канализации по кухням по квартирам № 25, 26, 27, 28.
Демонтаж чугунной трубы. Монтаж пластиковой трубы.
6. Косметический ремонт подъезда (кв.19)
Установка кабель- каналов. Прокладка действующей слаботочной сети в кабель- каналах. Оштукатуривание стен. Шпаклевка стен и потолка. Окраска стен и потолка.
7. Восстановительный ремонт в подъезде после пожара.
8. Промазка и поджатие фальцев на кровле.