

**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках
текущего ремонта в МКД по адресу:
Московский проспект дом 75**

1. Замена участка стояка ЦО, проходящего по квартире № 151.
2. Реконструкция ГРЩ 1, с обустройством щита встроенных помещений.
3. Замена аварийных участков стояков холодного водоснабжения и канализации, проходящих по магазин « Продукты», кв. № 6.
4. Замена силового кабеля от ГРЩ 1 до подъезда № 1.
5. Восстановление освещения арок.
6. Замена участка стояка холодного водоснабжения, проходящего по квартирам № 28, 32, 36.
7. Замена аварийного участка стояка центрального отопления в ДС 114.
8. Замена поврежденных участков водосточных труб.
9. Обустройство контейнерной площадки для вывоза ТБО.
10. Замена участка стояка центрального отопления, проходящего по квартире № 123.
11. Замена канализационных труб в подвальном помещении под подъездами № 2, 4.
12. Восстановление освещения арок.
13. Проверка приборов учета тепловой энергии.
14. Косметический ремонт внутриворотового фасада.
15. Замена запорной арматуры ЦО.

№ п/п	Наименование работ	Материалы	Стоимость материалов	Стоимость работ
1	Замена стояка ЦО кв. 151	ППР труба Ду 25 арм стекло- 5 м ППР уголок 25х90- 8 шт ППР муфта 25х3/4 н.р.- 4 шт. ППР тройник 25х20х25- шт. ППР труба Ду 20- 1м	673,13	5 800
2	Реконструкция ГРЩ 1	Установка новых щитов шт. Автомат ВА 8832 80А- 6 шт Автомат ВА 8832 32А- 2 шт. Установка распределит шины- 6 м. Основание под шину- 10 шт Кабель 4х50- 17 м. Кабель 4х16- 10 м. Кабель 5х4- 30 м. Наконечники 50- 12 шт. Наконечники 16- 32 шт.	69229,67	118 420,33

3	Замена стояка ХВС и канализации Подвал, магазин Продукт кв. 6	ППР труба Ду 40- 6 м. ППР муфта комб. 40х11/4- 1 шт. ППР уголок 40х90- 2 шт. Труба канализ. Ду 50 Л1- 2 шт. Труба канализ. Ду 50 Л1- 3 шт. Труба канализ. Ду 50 Л0,5- 2 шт. Компенсатор Ду 50- 1 шт. Тройник Ду 50 прямой- 1 шт. Уголок Ду 50х45- 4 шт. Уголок Ду 50х90- 1 шт.	1828,03	11 000
4	Замена питающего кабеля на 1 подъезд от ГРЩ 1	Кабель ВВГ 4х16- 80 м. Перфолента 50 м.	26371,2 350	83 000
5	Восстановление освещения арок	Светодиодный светильник- 3 шт.	3 000	4 500
6	Замена участка стояка ХВ кв. 28, 32, 36	Металлопластик Ду 26- 8 м. Муфта соедин. Ду 26- 2 шт. Фитинг 26х3/4 нар.р.- 1 шт. Фитинг 26х3/4 вн.р.- 1 шт. Тройник 26х1/2х26- 1 шт. Кран шар. 1/2- 1 шт.	3949,65	7 600
7	Замена участка стояка ЦО ДС	Муфта комб. 25х3/4 вн.р.- 1 шт. Уголок 25х90- 1 шт. Труба армир. Ду 25- 2 м.	45,26 3,95 126,66	1 800
8	Замена участков водосточных труб	Труба Ду 216- 12 шт. Отмет Ду 216- 10 шт. Колено Ду 216- 5 шт.	4 560 2 500 1 250	12 000
9	Организация площадки для вывоза мусора			114 000
10	Замена стояка ЦО кв. 123	Труба Ду 40- 8 м Труба Ду32- 1 м Уголок 40х90- 2 шт. Тройник 40- 2 шт. Тройник 40х32х40-4 шт. Муфта комб. 40х11/4- 2 шт.	1226,64 100,8 46,66 47,44 90,96 470,4	7 600
11	Замена лежака канализации под 2 пар.	Труба Ду 110 Л-2м- 4 шт. Переход чуг/пласт Ду 110- 4 шт. Тройник Ду 110- 1 шт. Ревизия Ду 110- 2 шт. Отвод Ду 110х45- 15 шт. труба Ду 110 Л1м- 3 шт. труба Ду 110 Л-0,5м- 5 шт. труба Ду 110 Л- 0,25м- 4 шт.	4296,41	16 200

12	Замена канализационного лежака в подвале под 4 па	Труба ДЖу 110 Л 2м- 1 шт. Труба Ду 110 Л 1м- 2 шт. Труба Ду 110 Л 0,25 м- 4 шт. Тройник Ду 110- 1 шт. Отвод Ду 110х45- 1 шт.	1324,11	9 000
13	Поверка УУТЭ			4 720
14	Косметический ремонт дворового фасада 250 кв.		12000	37 500
15	Замена запорной арматуры ЦО	Кран шар Ду 20-56 шт. Кран шар. Ду 25- 42 шт. Кран шар Ду 15- 98 шт. Спецгон Ду 25- 42 шт. Спецгон Ду 20- 56 шт. Труба Ду 25- 18 м. Труба Ду 20- 16 м.	86 450	417 550
	Итого			1 065 644,43 руб.