

**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках текущего
ремонта в МКД по адресу:
набережная реки Фонтанки дом 131/36**

1. Косметический ремонт подъезда № 2.
2. Замена участка стояков канализации холодного водоснабжения, проходящих по кв. № 5, 7.
3. Замена участка стояка ХВС, проходящего по квартирам № 5, 7.
4. Замена стояка холодного водоснабжения, проходящего по квартирам № 18, 20, 22, 24.
5. Замена участка стояка холодного водоснабжения, проходящего по квартирам № 4, 6.
6. Замена стояка холодного водоснабжения, проходящего по кв. № 7, 9, 11.
7. Ремонт автоматики ворот.
8. Замена стояка центрального отопления, проходящего по кв. № 31.
9. Ремонт оконных заполнений, установка утраченных шпингалетов.
10. Замена светильников коммунального освещения подъезд № 3, 4.
11. Замена светильников коммунального освещения подъезд № 1.
12. Замена участков водосточных труб.

№ п/п	Наименование работ	Материалы	Стоимость материалов	Стоимость работ
1	Ремонт подъезда кв 18.20 Замена окон 6 шт Монтаж подоконных досок Устранение аварийности перекрытия 1 этаж Замена лестничного марша Устройство ЦП стяжки полов Укладка керамогранита Замена стояка ЦО Монтаж кабель каналов (слаботочка), штукатурка стен, окраска стен и потолков. Светильники КО светодиодные.	Кабель-канал 100x40- 100 м Светильник НПО -1-7 – 7 шт Светильник НПО -1-12 – 4 шт.	240 000 12 667 2 450 1 800	440000
2	Замена стояка канализации кв 5.	Труба Ду 50 2 м- 1шт. Тройник прямой Ду 50 Ревизия Ду 50 Труба Ду 50 0,5м- 1 шт	268,73	1 500
3	Замена стояка ХВС кв 5,7	ППР труба Ду 25- 5 м ППР тройник Ду 25- 1 шт ППР муфта 25x1/2нр- 1шт ППР муфта 25x3/4 вн- 1шт	330,95	5500
4	Замена стояка ХВС кв 18,20,22,24	ППР труба Ду 32- 16 м. ППР труба Ду 25- 2м. ППР тройник 32- 2 шт. ППР тройник 32x25x32- 8шт	2289,44	17 500

		ППР муфта 25x1/2- 6 шт Ппр муфта 32x1- 2 шт. ППР муфта 25x3/4- 3 шт. ППР муфта 32- 4 шт.		
5	Замена участка стояка ХВС кв 4	Металлопласт Ду 32- 4 м Пресс муфта соедин. Ду 32- 2 шт.	2226,92	2000
6	Замена стояка ХВС кв. 7, 11, 9	ППР труба Ду 25- 8 м ППР тройник Ду 25x20x25- шт. ППР муфта комб. 20x1/2- 1 шт. ППР муфта комб. 25x3/4- 1 шт. ППР уголок Ду 25x45- 2 шт.	501,22	7 500
7	Ремонт автоматики ворот			5 000
8	Замена стояка отопления кв 31	ППР труба Ду 32- 6 м ППР тройник 32x25x32 – шт Муфта комб 32x1 нар.- 1 шт Муфта комб 25x3/4- 2 шт. ППР труба Ду 25- 1 м.	777,31	4 500
9	Ремонт оконных заполнений, установка шпигалетов		5400	23000
10	Замена светильников КО 3 4 пар	Светильник ЛПО 1x18- 14 шт.	4900	11900
11	Замена светильников КО 1 пар.	Светильник светодиодный 7 шт.	2625	5 960
12	Замена участков водосточных труб	Труба Ду 216- 6 шт Отмет Ду 216- 4 шт.	2280 1000	5 490
Итого				809 366,57 руб