Текущий ремонт 2017 г. ул. Егорова, д. 14

№ п/п	Вид работ	Материалы	Стоимость материалов, руб.	Стоимость работ, руб.
1	Замена стояков ХВС, ГВС, канализации в кв. 6 Замена стояков ХВС, ГВС от подвала до кв. 6	Муфта комб. Ø 25х1/2'н.р. – 4 шт. Муфта комб. Ø 25х3/4'н.р. – 2 шт. Муфта комб. Ø 25х3/4'в.р. – 2 шт. Муфта комб. Ø 25х1/2'в.р. – 2 шт. Тройник Ø 25х25х25 – 4 шт. Уголок Ø 25х90° – 6 шт. Труба ППР PN-20 Ø 25 – 8 м. Труба ППР PN-25 армир. Ø 25 – 8 м. Тройник Ø 110х110х110 – 2 шт. Переход Ø 110х50 – 2 шт. Крестовина Ø 110 – 1 шт. Отвод Ø 110х90° – 2 шт. Переход чугун на пластик с манжетомØ 123х110 – 1 шт. Переход чугун на пластик с манжетом Ø 73х50 – 1 шт. Манжет Ø 123х110 – 1 шт. Манжет Ø 73х50 – 1 шт. Труба Ø 50-2м – 3 шт. Труба Ø 50-1,5м – 1 шт. Труба Ø 50-1м – 2 шт. Уголок Ø 50х90° – 1 шт. Труба Ø 110-2м – 2 шт. Труба Ø 110-1м – 1 шт. Труба ППР PN-20 Ø 25 – 6 м. Труба ППР PN-25 армир. Ø 25 – 6 м. Труба ППР PN-20 Ø 32 – 4 м. Труба ППР PN-25 армир. Ø 32 – 4 м. Муфта комб. Ø32х1'н.р. – 2 шт. Муфта комб. Ø25х3/4'н.р. – 4 шт. Уголок Ø 32х90° – 2 шт. Уголок Ø 25х90° – 10 шт. Муфта соед. Ø 32 – 2 шт. Муфта соед. Ø 25 – 2 шт. Тройник Ø 32х25х32 – 2шт. Тройник Ø 25х25х25 – 2шт. Кран шаровой Ø 1' в/в – 2 шт.	10640	21700
2	Замена розлива ХВС	Труба Ø 63 – 140 м. Труба Ø 32 – 48 м. Уголок Ø 63х90° - 50 шт. Уголок Ø 32х90° - 30 шт. Муфта соед. Ø 63 – 30 шт. Муфта соед. Ø 32 – 15 шт. Тройник Ø 63х32х63 – 25 шт. Муфта комб. Ø 1'х32н.р. – 40 шт. Муфта комб. Ø50х63в.р. – 2 шт. Кран шаровой Ø 1' в/в – 25 шт.	68420	156640
3	Замена к.о. в пар. №: 1, 2, 3.	Светильник диод. – 20 шт. Светильник ЛБ 18W– 3 шт.	12300	18400
4	Замена радиаторов в пар. №1	Радиатор чугунный 7-секц. – 2 шт.	5730	3600
Итого			**97090**	**200340**